

2.Pielikums

Kapitālsabiedrības vidējā termina stratēģijā izvirzīto nefinanšu mērķu plāns un izpilde 2018. gadā

Nr.p.k.	Uzdevums	Veicamie pasākumi	Sasniedzamie rādītāji	Izpildes termiņš	Nepieciešamais finansējums un iespējamie finanšu avoti	Atbildīgais (amats)	Faktiskā rādītāju izpilde
1.mērķis – stadiona “Daugava” teritorijas labiekārtošana							
1.1.		Sportistu ģerbtuves/ administrācijas ēkas pārbūve	Uzlabot apmeklētāju labsajūtu	2018	~ EUR 450 000, LPD, ES fonda līdzfinansējums. Projekta īstenošās – Attīstības pārvalde	Pārvaldnieks, Valde	Izpildīts. 2018.gada decembrī LPD pieņemta ekspluatācijā sportistu ģerbtuvju/ administrācijas ēka. Papildus tiks nodrošinātas 5 (piecas) jaunas sportistu ģerbtuves, 2 (divas) treneru telpas. Summa nav zināma, jo finansētājs ir LPD
1.2.		Jaunas kanalizācijas/ ūdens izbūve	Uzlabot infrastruktūras tehnisko stāvokli, mazināt gruntsūdens radītos plūdus	2018	EUR 44 500, LDP	Pārvaldnieks, Valde	Izpildīts. Izbūvēts kanalizācijas pievads 60,74 m apjomā. Izlietotais finansējums – 12 709 EUR apmērā. Summas samazinājums saistīts ar jauna risinājuma īstenošanu
1.3.		Daļēja apmeklētāju krēslu nomaiņa	Uzlabot apmeklētāju labsajūtu. Plānots nomainīt ~ 3000 krēslus, t.sk., koka pamatnes	2018	EUR 48 000, LPD	Pārvaldnieks	Izpildīts. Iegādāti jauni 3100 skatītāju krēslī. Nomaiņas rezultātā nomainītas vecās/ bojātās brusas, veikti citi uzlabošanas darbi. Izlietotais finansējums – 62 143 EUR apmērā. Novirze radās, jo papildus veikta veco koka brusu maiņa, veikti krāsošanas un betonēšanas darbi, kas saistīti ar tribīnu rindu vienmērīgu izlīmeņošanu
1.4.		Elektroniskā tablo nomaiņa	Uzlabot apmeklētāju un sportistu labsajūtu. Plānots nomainīt	2018	EUR 20 000, LPD	Pārvaldnieks, stadiona projekta vadītājs	Izpildīts. Iegādāts jauns LED ekrāns (5,44x2,88) un nepieciešamā programmatūra. Pārveidots ekrāna statīvs, izqatavots ekrāna

PIELIKUMS NR. 4
chakiškių nėra
27.02.2019. proto kola m. 2

			nolietoto elektronisko tablo pret citu				aizsargvāks. Izlietotais finansējums – 38 182 EUR apmērā. Novirze radās, jo iegādāts modernāks un lielāks ekrāns, papildus veikta esošo konstrukciju nostiprināšana, kā arī izgatavots speciāls aizsargvāks, kas nepieciešams, lai pasargātu esošo sistēmu no dažāda veida bojājumiem (korozija, vandalisms, u.c.)
1.5.		Dalēja žoga nomaiņa	Uzlabot infrastruktūras tehnisko stāvokli un vizuālo izskatu. Nomainīt žogu posmos, kur tas ir bojāts (sapuvis)	2018	EUR 7300, LPD	Pārvaldnieks	Izpildīts. Atjaunots žogs 45 garumā. Izlietotais finansējums – 5992 EUR apmērā. Summas samazinājums izveidojies cenu aptaujas rezultātā
1.6.		Trenažieru zāles aprīkojuma atjaunošana	Uzlabot apmeklētāju drošību. Iegādāties jaunus trenažierus, piemēram, velosipēds, skrejceliņš, u.c.	2018	EUR 4350, LPD, OCL	Stadiona projekta vadītājs, valde	Izpildīts. Uzsākta trenažieru zāles aprīkojuma nomaiņa. Iegādāti 2 velotrenažieri, hanteles, regulējams sols, segums brīvo svaru zonai. Izlietotais finansējums – 6787 EUR apmērā. Novirze radās, jo papildus sākotnēji plānotajam aprīkojam, iegādāts papildus aprīkojums – hanteles. Trenažieri tiks piegādāti marta mēnesī
1.7.		Turpināt apgaismojuma nomaiņu teritorijā	Uzlabot apmeklētāju drošību. Turpināt teritorijā esošo apgaismojuma nomaiņu (3 – 5), kas uzlabos gan vizuālo izskatu, gan samazinās elektroenerģijas patēriņu	2018	EUR 2250, LPD	Pārvaldnieks	Izpildīts. Nomainītas 3 apgaismojuma laternas un uzstādītas jaunas (LED) laternas. Izlietotais finansējums – 1857 EUR apmērā. Summas samazinājums saistīts ar faktu, ka tika uzstādītas 3 laternas
1.8.		Sportistu ģerbtuvju aprīkošana ar nepieciešamo inventāru (mēbeles, higiēnas lietas, u.c.)	Labiekārtot sportistu un administrācijas ēku, aprīkojot to ar mēbelēm un citu inventāru, kas uzlabos gan	2018	EUR 13 620, LPD	Pārvaldnieks, Stadiona projekta vadītājs, valde	Iegādāts un uzstādīts sportistu ģerbtuvju aprīkojums (skapīši, soli ar āķiem, krēslī). Izlietotais finansējums – 12 058 EUR apmērā. Summas

			apmeklētāju, gan darbinieku labsajūtu				samazinājums saistīts ar piegādātāja piešķirto atlaidi
2.mērķis – stadiona “Raiņa parks” teritorijas labiekārtošana							
2.1.		Dalēja žoga nomaiņa	Uzlabot apmeklētāju drošību un labsajūtu. Nomainīt nolietot žogu 334 metru garumā. Plānots, ka 2018.gadā žogs varētu tikt daļēji nomainīts, ~līdz 100 metriem	2018	~ EUR 23 500, LPD	Pārvaldniesks, valde	Nav uzsākts. Netika piešķirts finansējums konkrētā projekta īstenošanai
2.2.		Automātiskās laistīšanas sistēmas izbūve	Efektivizēt darba un finanšu resursus. Uzstādot automātisko laistīšanas sistēmu, var tikt samazināts laiks, ko darbinieki pavada laistot laukumus, to visu veicot automātiski (naktī)	2018	EUR 15 650, LPD	Pārvaldniesks, valde	Izpildīts. Izbūvēta automātiskā laistīšanas sistēma (vienas futbola laukumam). 2019.gadā tiks izbūvēta ūdens ņemšanas vieta (cisterna). Izlietotais finansējums – 12 631 EUR apmērā. Summas starpība tiks izmantota, lai iegādātos ūdens cisternu, kas nepieciešams, lai palaistu minēto sistēmu
2.3.		Ēkas fasādes atjaunošana	Turpināt uzlabot apmeklētāju un darbinieku apstāklus – atjaunot ēkas fasādi, ierīkot logu, daļēji nomainīt elektroinstalāciju	2018	EUR 8570, LPD	Pārvaldniesks, valde	Izpildīts. Atbilstoši izstrādātajam projektam, veikta ēkas fasādes vienkāršā atjaunošana. Izlietotais finansējums – 7177 EUR apmērā. Summas samazinājums izveidojies cenu aptaujas rezultātā
3.mērķis – atpūtas kompleksa “Draudzība” teritorijas labiekārtošana							
3.1.		Dalēja žoga nomaiņa	Turpināt pakāpeniska žoga nomaiņu, lai veidotu vienotu žoga izskatu. Plānots nomainīt 50 – 100 metriem	2018	~ EUR 9000, LPD		Nav uzsākts. Netika piešķirts finansējums konkrētā projekta īstenošanai

3.2.		Turpināt apgaismojuma nomaiņu teritorijā	Uzlabojot apmeklētāju drošību, turpināt teritorijā esošo apgaismojuma nomaiņu (3 – 5). Tiks samazināts elektrības patēriņš, kā arī mainīts vizuālais izskats (vienots)	2018	EUR 2250, LPD	Pārvaldnieks, valde	Izpildīts. Nomainītas 8 apgaismojuma laternas un uzstādītas jaunas (LED) laternas. Izlietotais finansējums – 4208 EUR apmērā. Novirze radās, jo sākotnēji tika plānots nomainīt 3 – 5 laternas. Izvērtējot piedāvāto cenu, tika nolemts nomainīt 8 laternas
3.3.		Realizēt projekta "Publisko aktīvās atpūtas laukumu atjaunošana Bernātos 2.kārtu"	Realizējot projektu, tas uzlabotu sabiedrības interesi par sportošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā (basketbols, futbols, u.c., sporta veidi)	2018	~ EUR 100 000, LPD, ES fonda līdzfinansējums s Projekta īstenošās Attīstības pārvalde	Pārvaldnieks, valde	Izpildīts. Nodots ekspluatācijā konkrētais objekts un 2019.gada vasaras sezonā tas tiks nodots lietošanā (brīvdabas basketbola laukums ar iespēju spēlēt futbolu, tenisu, volejbolu), kā arī izmantot dažādiem kultūras pasākumiem
3.4.		Turpināt esošā ēdināšanas bloka pārbūves darbus	Lai uzlabotu apmeklētāju labsajūtu un izpildītu Veselības inspekcijas prasības, nepieciešams pielāgot ēdināšanas telpas mūsdienu prasībām.	2018	EUR 23 955, LPD	Pārvaldnieks, valde	Izpildīts. Pārbūvēts ēdināšanas bloks. Izbūvēta jauna virtuves daļa, veikta pārbūve ēdamzālē (nomainīti logi 64 m ² , salabots jumts, atjaunoti griesti, u.c.). Kopumā atjaunotas virtuves un ēdamzāles telpu grupas vairāk nekā 200 m ² platībā. Izlietotais finansējums – 44 886 EUR apmērā. Novirze radās, jo papildus sākotnēji plānotajam tika veikta ēdamzāles jumta remonts un nomainīti visi ēdamzāles logi
3.5.		Izstrādāt projektu un pārbūvēt dzīvojamā korpusa (viena) telpas (dušas, WC, dzīvojamās)	Izpildīt Veselības inspekcijas un apmeklētāju prasības, pārveidot daļa dzīvojamās telpas par istabīnām ar 2-4 gultām (šobrīd – 5 – 7 gultas), kā arī pārbūvēt dušas un WC telpas mūsdienu	2018	EUR 24 780, LPD	Pārvaldnieks, valde	Izpildīts daļēji. Pārveidota (dušas) telpa, vienā no dzīvojamiem korpusiem. Izlietotais finansējums – 8102 EUR apmērā. Summas samazinājums saistīts ar faktu, ka uzdevums izpildīts daļēji, jo netika izstrādāts ēkas tehniskais projekts

			prasībām. Uzlabos apmeklētāju labsajūtu				
3.6.		Turpināt lietus noteiku un jumta nomaiņa 3 nodarbību ēkām	Nomainot lietus noteikas un arī jumta segumu, tiks uzlabots īkas tehniskais stāvoklis, samazināta ūdens radīto bojājumu sekas	2018	~ EUR 7740, LPD	Pārvaldnieks	Nav izpildīts.
3.7.		Turpināt logu nomaiņu dzīvojamos korpusos	Turpināt veikt veco logu nomaiņu dzīvojamos korpusos. Uzsākt Austrumu puses 10 logu nomaiņu Tas ļaus uzlabot gaisa cirkulāciju un uzlabos vizuālo izskatu	2018	~ EUR 8470, LPD	Pārvaldnieks	Izpildīts. Nomainīti 14 logi, tādējādi pabeidzoti logu nomaiņu dzīvojamos korpusos. Izlietotais finansējums – 13538 EUR apmērā. Novirze radās, jo papildus sākotnēji plānotajiem 10 logiem, tika veikta 14 logu nomaiņa, līdz ar to pabeidzoti dzīvojamā korpusa visu logu nomaiņu
3.8.		Ūdens sistēmas atjaunošana	Turpināt vecās ūdens sistēmas nomaiņu, lai izpildītu Veselības inspekcijas prasības	2018	~ EUR 9250, LPD	Pārvaldnieks	Izpildīts. Veikti ūdensvada izbūves darbi, t.i., pilnībā nomainīts vecais ūdensvads 256 metru garumā. Izlietotais finansējums – 7736 EUR apmērā. Samazinājums saistīts ar precīzēto darba apjomu un izvēlēto materiālu, kā rezultātā bija iespējams nedaudz samazināt izmaksas
3.9.		Lauku WC/ dušu telpu labiekārtošana	Pārtaisīt lauku WC/ dušu telpas atbilstoši Veselības inspekcijas prasībām	2018	13 336 EUR	Pārvaldnieks	Izpildīts. Pārtaisītas un pielāgotas 2 (divas) wc/ dušas telpas, lai tās atbilstu Veselības inspekcijas prasībām. Tādējādi iegūtas papildus 2 wc/ dušas, kuras iespējams izmantot apmeklētājiem. Izlietotais finansējums – 13336 EUR apmērā.
4.mērķis – stadiona "Velnciems" teritorijas labiekārtošana							
4.1.		Jaunas kanalizācijas izbūve	Izbūvēt jaunu kanalizācijas sistēmu. Uzlabos apmeklētāju labsajūtu	2018	~ EUR 7600, LPD	Pārvaldnieks	Dalēji izpildīts. Izstrādās tehniskais projekts "Kanalizācijas pievada izbūve stadiona ēkai Darbnīcu ielā 10, Liepājā". Būvniecības darbi nav

							uzsākti, jo nav pieejams finansējums, lai Istenotu minēto projektu
4.2.		Veikt pārbūves darbus ģērbtuves ēkā, lai izveidotu jaunas dušas un WC telpas	Izbūvējot jaunu kanalizācijas sistēmu, būs iespēja izveidot jaunas dušas un WC telpas, lai izpildītu Veselības inspekcijas aizrādījumus. Palielinātos infrastruktūras apmeklētība	2018	~ EUR 3500, LPD	Pārvaldnieks	Daļēji izpildīts. Labiekārtotas dušas telpas (ierīkotas starpsienas, kopumā 6 dušām).
4.3.		Elektroinstalācijas nomaiņa	Daļēji nomainīt elektroinstalāciju (1 stāvā) un ierīkot jaunu. Tiks izpildīti VUGD prasības un daļēji sakārtota elektroinstalācija	2018	~ EUR 7400, LPD	Pārvaldnieks	Daļēji izpildīts. Veikta elektrības rozešu, slēdžu nomaiņa
5.mērķis – Aprīkojuma iegāde (atjaunošana)							
5.1.		Specializētā zāles plāvēja iegāde	Uzlabot tehnisko aprīkojumu un samazināt cilvēkresursu izmaksas. Plānots iegādāties specializētu zāles plāvēju ar savākšanas kasti. Minētais aprīkojums galvenokārt tiktu izmantots stadionā "Daugava", samazinot cilvēkresursu izmaksas (optimizēts plaušanas/zālāja savākšanas laiks un vienlaicīgi, cilvēku skaits, kas piedalās procesā)	2018	EUR 31 158, SIA "OCL"	Pārvaldnieks, valde	Izpildīts. Iepirkuma rezultātā iegādāts jauns zāles plāvējs, kas ļaus samazināt degvielas patēriņu, kā arī lietderīgi un racionāli samazināt plaušanas laikā izmantoto cilvēkresursu (šobrīd, lai noplautu zāli bija nepieciešams izmantot – zāles plāvēju, pēc tam zāles savācēju, tagad, minētās opcijas ir apvienotas, t.i., noplautā zāle uzreiz tiek savākta). Piegādāts – š.g. februāra mēnesī. Izlietotais finansējums – 11 147 EUR apmērā, kas ir pirmā iemaksa no kopējās līguma summas – 31 158 EUR apmērā.

		Jaunu futbola vārtu iegāde	Uzlabotu aprīkojuma kvalitāti, tādējādi turpinot esošā aprīkojuma nomaiņu (2 gab.)	2018	EUR 1618, SIA "OCL"	Stadionu projektu vadītājs, pārvaldnieceks	Izpildīts. Iegādāti 2 jauni futbola vārti
--	--	-------------------------------	---	------	------------------------	---	---

SIA "OC Liepāja" valdes loceklis

Raivo Špaks

Sagatavotājs Raivo Špaks, 29294267

Elina Jaunzeme, 26358431

